

現場最前線 ～工事現場レポート 2～

＜焼津市上小杉に建つ家＞（2人の住まい+4人の住まい）敷地 160.57 坪

～平屋建て 在来軸組工法 延床面積 28.39 坪 延施工面積 29.48 坪 御両親の住まい～

先月は外壁及び外関係の工事を進めていましたが、2人の職人が入り3週間でかなり進みました。2月6日現在、木工事の進み具合は90%で、あと1週間で木工事は完成します。お客様との打ち合わせも、順調に進んでいます。

杉羽目板天井をLDK、玄関ホール天井に使用し、和室10帖は杉羽目板天井でも無節の天井板を施工しまして、和室の雰囲気を出しました。リビングには掘りこたつを取り付けさせていただきまして、こたつを使用しない時には収納して蓋をすることができるので、フローリングとして使うことができます。



客間10帖 天井の仕上り



掘りこたつ

～2階建て 在来軸組工法 延床面積 32.01 坪 延施工面積 35.16 坪～

＜若夫婦の子育て住まい＞

2月5日現在、床のフローリング・天井の施工が終わり、入口枠・窓枠の取り付け工事へと進んできて、木工事は今月末に終わる予定で進めています。

お客様のご希望は、リビングを畳敷きにする事で、リビングから収納ができるプランということでしたので、8帖のスペースに収納スペースを設けました。32坪の床面積のわりには、収納スペースが広く取れているプランです。階段をオープン階段に仕上げますので、ここが見栄えの1つのポイントになるかと思えます。



1階LDKの様子



2階子供室 天井の仕上り

現場最前線 ～工事現場レポート 3～

＜焼津市小川 リフォーム/カーポート・フェンス工事＞

既存の浄化槽の埋設があったりガス配管があったりし、カーポートの設置に苦勞しました。通常、柱を土の中に埋設しますが、逆に土間から上に出した形で、柱をコンクリートで囲み独立した形で設置しました。敷地にスペースの余裕がないため、寸法の切り詰めなどを決めるのに、業者との現場での打ち合わせが数回ありました。やはり現地確認が一番確かですので、お客様との食い違いの無い様にすすめています。今週、フェンス、カーポートの屋根材の施工で終わります。



現場最前線 ～工事現場レポート 4～

＜藤枝市大手 リフォーム/エクステリア工事＞

1月17日に工事に着手し、1月25日に完成しました。お客様はここで整体を行うということで、1月27日が大安吉日で開院でしたので、間に合わせることができました。当初は5業者で予定していましたが、入口のタイルの土間工事と内装腰窓の内障子工事が増えまして、全部で7業種になりました。工事は8日間で7業種なので工程がいっぱいになりましたが、順調にきれいに仕上げることができました。お客様はここで全体の仕事をしています。来てくれるお客様にも内装の仕上りの評判がいいそうで、お客様自身も空気が気持ち良くて仕事がやりやすいと喜んでくれており、私達も嬉しく思います。



(株)片山建設

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳3丁目29-15
代表取締役 片山茂夫

TEL: 054-635-7022

FAX: 054-636-2674

E-mail: info@kata-ken.co.jp

HOME PAGE: <http://www.kata-ken.co.jp>